★자주보전 제4-4STEP(유공압장치총점검-기기총점검)추진계획서(부서명:　　분임조명:　　담당업무:　　)★

구 분	세부 추진내용	활동계층		추진일정(계획 ┈┈실시 ━)			담 당	활동목표
		직제	분임	월	월	월		
제4-4STEP 추진준비	제4-4ST(유공압장치총점검)추진매뉴얼교육수강	●	○	┈┈				분임조원까지 교육완료
	제4-4ST추진일정계획수립		○	┈┈				일정,담당 등의 수립
총점검교육·훈련실시	유공압장치총점검매뉴얼 교육·훈련실시 (원리에 대한 그능교육·훈련은 필요시 보완)	●	○	┈┈				인당 3시간은 필수실시
부품별총점검 매뉴얼보완	담당설비용 부품별총점검매뉴얼 보완작성실시	○		┈┈				형식상이 및 누락대상 완료
총점검실시	담당설비용 총점검체크시트작성		○	┈┈				개인별 해당항목점검실시畢
	총점검실시 및 불합리적출·LIST-UP ▶유압계통 ▷작동유,작동유탱크,흡입필터 및 라인필터,펌프유니트,압력제어밸브,방향제어밸브,유량제어밸브,배관 및 커플링부,액튜에이터 ▶공압계통 ▷공기압원시스템(공기압축기),흡입여과기(흡입필터),압력제어밸브,오일러,배관 및 커플링부,방향제어밸브,유량제어밸브,액튜에이터		○		┈┈	┈┈		▶대상항목 및 설비의 대상부위를 누락없이 점검완료
불합리점 개선실시	주요 불합리조치 실시 ▶ ▶ ▶ ▶		○		┈┈	┈┈		▶STEP종료진단전 대책 및 대책실시가 합리적 수준이 되도록 추진완료
	눈으로 보는 관리 보완실시		○			┈┈		유공압장치관계보완
	설비관리기준 및 점검표 개정보완실시		○			┈┈		유공압장치관계반영
점검기능체크	담당설비 유공압장치 총점검기능체크	●	○			┈┈		실제점검능력 확보여부점검
활동판	활동판 관리자료의 실적기재 및 대책활동관리	○	●	┈┈	┈┈	┈┈		주단위 실적점검 및 기재
활동진단	간부의 제4-4STEP활동 진단(매월5일경)	○		△	△	△		월1회 결과 피드백

컨설팅 : TPM컨설턴트/품질기술사　권오운